

Tjekliste

Udfyldes af VELFAC VinduesMester ved arbejdets afslutning.

	OK	Evt. kommentarer
Vindues- og dørkarme		
Tjek at alle rammer er i lod, vater og krydsmål		
Tjek at montageskruer er dækket af propper		
Vindues- og dørrammer		
Tjek af åbnefunktioner (funktionsprøve)		
Aktivering og afprøvning af paskvilgreb/låsekasse/ cylinderlåse		
Justering af hængsler, slutblik og evt. rammeløfter/næsehjul		
Paskvilssystem og hængsler rensset for snavs		
Smøring af hængsler og paskvilssystem		
Rensning af beslag og glideskinner		
Justering af friktionsbremse		
Generelt		
Udbedring af evt. skrammer ud- og indvendigt		
Rengøring og oprydning efter montage		
Rengøring af rammer og karme, også i falsen		
Gennemgang af fugearbejde (tæt, plan, skørter)		
Vejledning og aflevering til bygherre		
Øvrige bemærkninger		

Byggepladsadresse:	Ordrenummer:
Firmanavn:	
Kontrolarbejdet er udført af:	Dato:

